



Kære beboere

Vi kan glæde os over, at opgang 15-21 i blok R nu er færdiggjorte og indflyttede, og inden udgangen af maj måned færdiggøres ligeledes opgang 23 og 25 til indflytning.

Det er lykkedes, til trods for en del udfordringer og forsinkelser undervejs i byggeprocessen. Der er desværre også varslet forsinkelser i Blok P og O, som det fremgår af tidsplanen på bagsiden, men som det også er anført, modtager alle beboere senest en måned før tilbageflytning besked om deres præcise tilbageflytningsdato fra genhusningskonsulenterne.

Vi har alle respekt for den store betydning, disse forsinkelser har for jer som beboere. Forsinkelserne skyldes primært forsinkelser hos enkelte entreprenører. Dette påvirker desværre de øvrige entreprenører og bremser dermed hele byggeprocessen.

Der arbejdes hele tiden, blandt de ansvarlige aktører, herunder DAB, rådgivere, byggeledere og byggeudvalg, for at processen kommer til at forløbe mere smidigt og i henhold til de udstukne tidsplaner. På afdelingsmødet den 21. maj 2019 kl. 18.00 vil I få nærmere orientering herom og samtidig mulighed for at stille spørgsmål til projektleder Lisbeth Engelbrecht Jensen fra DAB.

Varslinger

Vi beklager den i nogle tilfælde manglende varslingsforbindelse entreprenørernes brug af eksempelvis lifte foran vinduer. Procedurene, omkring sikkerhed og varslings-

er endnu engang blevet gennemgået overfor entreprenørerne. Vi forventer derfor, at varslingerne fremover vil komme ud som aftalt, så alle beboere bliver orienterede korrekt.

Etape 2

Etape 2 af renoveringsprojektet er nu sendt ud i udbud. Der er prækvalificeret en række entreprenører, som indsender deres tilbud i slutningen af maj måned. Det betyder, at der i juni måned 2019 indgås kontrakter med en række fagentreprenører. Såfremt projektet, som forventet, godkendes hos kommunen og Landsbyggefonden, kan anlægsprocessen startes op i januar 2020 og forventes færdig i marts 2022.

Vi takker for jeres tålmodighed frem til nu og håber på et fortsat godt samarbejde, så vi kan komme godt videre og i mål med fremtidssikringen af Højbjerg Vænge.

Projektspørgsmål

Husk, at hvis du har spørgsmål til projektet, kan du skrive eller ringe til:

Beboerkoordinator Myskin Hansen

Telefon: 6915 8915

Mail: mys@habsyd.dk

Træffes telefonisk:

Mandag - fredag kl. 7.00-8.00.

Personlig henvendelse:

Efter aftale

På vegne af byggeudvalget
Lisbeth Engelbrecht Jensen
Projektleder, DAB

Overordnet tidsplan, Højbjerg Vænge

Det kan forventes, at tidsplanen bliver justeret løbende
Senest revideret: 10.05.2019.

	Udflytning og genhusn.	Indflytning
BLOK R		
Sandbyvej 15-25	22.12.2017 - 17.08.2018	04.01.2019-31.05.2019
Sandbyvej 15	22.12.2017	04.01.2019
Sandbyvej 17	15.06.2018	29.03.2019
Sandbyvej 19	15.06.2018	29.03.2019
Sandbyvej 21	06.07.2018	12.04.2019
Sandbyvej 23	03.08.2018	16.05.2019
Sandbyvej 25	17.08.2018	31.05.2019
BLOK P		
Sandbyvej 27-37	24.08.2019-01.04.2019	19.07.2019-11.10.2019
Sandbyvej 27	24.08.2018	19.07.2019
Sandbyvej 29	07.09.2018	16.08.2019
Sandbyvej 31	07.09.2018	16.08.2019
Sandbyvej 33	11.01.2019	23.08.2019
Sandbyvej 35	25.01.2019	27.09.2019
Sandbyvej 37	08.02.2019	11.10.2019
BLOK O		
Sandbyvej 38-48	15.04.2019-17.06.2019	25.10.2019-10.01.2019
Sandbyvej 48	22.02.2019	25.10.2019
Sandbyvej 46	10.05.2019	25.10.2019
Sandbyvej 44	31.05.2019	25.10.2019
Sandbyvej 42	14.06.2019	22.11.2019
Sandbyvej 40	02.08.2019	17.01.2020
Sandbyvej 38	23.08.2019	10.01.2020

Alle beboere vil senest 1 måned inden tilbageflytning modtage besked om deres præcise tilbageflytningsdato fra genhusningskonsulenterne.