

## Kære beboere

Som I nok har lagt mærke til, skyder tilbygningerne hastigt i vejret, og vi er godt på vej mod målet.

### Stade

Kloakarbejdet, samt fundamenter og terrændæk er blevet færdiggjort for alle 3 blokke, hvilket også bevirker, at der ikke kører lige så mange maskiner rundt, som der har gjort.

I blok 2 er murerne i gang med at mure indervæggene op, hvorefter tømmerne kan påbegynde rejsning af tagene.

Tømmerne er ved at lave tagene færdigt, og er færdige på blok 1 og 5, og arbejdet påbegyndes snarest i blok 2, når murerarbejdet er færdiggjort.

I mellemtiden vil skydedørene blive monteret i de tilbygninger, der har fået rejst tag. Blok 5 vil i den kommende uge få sat deres skydedøre i.

Efter at tømmerne er færdige med tage og skydedøre, vil de rykke indenfor og påbegynde ovenlys, indvendigt gipsarbejde, samt gulve og fodlister. Når det indvendigt arbejde påbegyndes, vil I modtage en 14-dages og 3-dages varsling.

Udvendigt vil blikkenslageren lave zink og tagrender, og efterhånden som han bliver færdigt, vil tagdækkeren komme på og lægge tegl på tagene.

### Tidsplan

Tidsplanen har ændret sig lidt siden den I fik ved sidste nyhedsbrev, der blev uddelt i juni. Selvom tidsplanen er ændret, vil arbejdet stadigvæk blive afsluttet med udgangen af oktober. Vær dog opmærksom på, at vejr og andre uforudsigelige ting kan rykke tidsplanen for de enkelte blokke. Se den programsatte tidsplan på næste side.

### Rejsegilde

Om kort tid er der rejst spær på alle 16 tilbygninger, og murene er ved at være færdige. Der er tradition for, at man på dette stade af byggeriet afholder et rejsegilde.

DAB vil derfor sammen med EKAS og Entreprenør Wolff-Svendsen invitere til Rejsegilde **tirsdag d. 08.09.2020 kl. 15.00**, til pølser og brød på grillen, så vi sammen kan glæde os over de snart færdige, nye tilbygninger.

### Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål?

Spørgsmål og henvendelser vedrørende byggesagen skal ske til Mikkel N. Andersen fra EKAS Rådgivende Ingeniører A/S.

Mikkel varetager tilsynet med entreprenørens arbejde og er jeres kontaktperson. Mikkel kan kontaktes på hverdage mellem kl. 8:00 og 16:00 på tlf. 45 65 01 11. Såfremt jeres henvendelse drejer sig om forhold i relation til bebyggelsens drift, skal der rettes henvendelse på ejendomskontoret som normalt.

Skulle der opstå akut problemer uden for arbejdstiden, kan der ringes direkte på tlf. 30 70 58 12.

Med venlig hilsen  
Mikkel N. Andersen  
EKAS Rådgivende Ingeniører A/S

## Kærvænget

Tilbygning/udvidelse af boliger

Forløbig rammetidsplan						
	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Udførelse af blok 5 (Nordmandsvænget 8L-R):						
- Udvendige arbejder						
- Indvendige arbejder						
Udførelse af blok 1 (Nordmandsvænget E-K):						
- Udvendige arbejder						
- Indvendige arbejder						
Udførelse af blok 2 (Nordmandsvænget A-D):						
- Udvendige arbejder						
- Indvendige arbejder						
Aflevering af arbejdet						
Mangelafhjælpning						